

REGIONE LAZIO
COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

“ITRI SICURA”

Realizzazione di una rete di videosorveglianza cittadina

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE:

COMUNE DI ITRI P.Iva: 00279170591, Cod.Fisc.: 81003170594
Piazza Umberto I, n. 1 – 04020 ITRI (LT).

DATA:


21 SETTEMBRE 2020

ELABORATO:

DOC. N

PROFESSIONISTA:

DOTT. ING. ARCANGELO IALONGO



Dott. Ing. Arcangelo Ialongo – Consulenza e Progettazione

Via Italo Svevo, 23 – 04022 Fondi (LT)

Tel 347 9632725 – eMail: arcangelo.ialongo@gmail.com – PEC: arcangelo.ialongo@ingpec.eu

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

INIZIO DEI LAVORI

TERMINE PREVISTO PER
FINE LAVORI: 90 GG nat.e consecutivi

LAVORAZIONE

		G																																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Allestimento di cantiere temporaneo su strada	8 g.																																																											
1.1	Taglio di asfalto di carreggiata stradale	14 g.																																																											
2	Scavi per posa tubazioni interrate e plinti di fondazione	15 g.																																																											
2.1	Posa tubazioni interrate e plinti di fondazione	14 g.																																																											
2.2	Posa tubazioni interrate e condutture a vista - assistenza edili	12 g.																																																											
2.3	Ripristino pavimentazioni stradali	1 g.																																																											
3	Installazione armadi attrezzati e quadri elettrici	15 g.																																																											
3.1	Installazione di pali per sostegno telecamere	17 g.																																																											
3.2	Installazione di telecamere	21 g.																																																											
4	Installazione di server e apparecchiature di gestione del sistema	6 g.																																																											
4.1	Rimozione area cantiere	6 g.																																																											